



Холодильная камера (яблоки 70 000кг)

1. Наружные размеры: 20*6*3м(Н) без учёта армирования пола, (толщина стенок 100мм)

№	Наименование	Кол-во	Цена(тг)	Сумма(тг)
Камера				
1	Сэндвич панель окрашен. 2-х сторон, утеплитель- ПЕНОПОЛИУРЕТАН с графитовым наполнителем; толщина 100 мм- стеновая(1,18*2,8м) 4шт	145,4	7 500	1 090 500
2	Сэндвич панель окрашен. с 2-х сторон, утеплитель- ПЕНОПОЛИУРЕТАН с графитовым наполнителем; толщина 100 мм-(стеновая-потолок) (1,18*6,м) 18шт	127,4	7 500	955 500
3	Сэндвич панель окрашен. с 2-х сторон, утеплитель- ПЕНОПОЛИУРЕТАН с графитовым наполнителем; толщина 100 мм-(стеновая-пол) (1,18*6) 18шт	127,4	7 500	955 500
Машинное отделение				
4	Сэндвич панель окрашен. 2-х сторон, утеплитель- ПЕНОПОЛИУРЕТАН с графитовым наполнителем; толщина 80 мм- стеновая(1,18*1,8м) 5шт	10,6	6 700	71 020
5	Сэндвич панель окрашен. с 2-х сторон, утеплитель- ПЕНОПОЛИУРЕТАН с графитовым наполнителем; толщина 100 мм-(стеновая-потолок) (1,18*2,0м) 3шт	7,1	6 700	47 570
6	Сэндвич панель окрашен. с 2-х сторон, утеплитель- ПЕНОПОЛИУРЕТАН с графитовым наполнителем; толщина 100 мм-(стеновая-пол) (1,18*2,0м) 3шт	7,1	6 700	47 570
	Дверь 1м*2м.	1	182 000	182 000
7	Уголок 50*50	138	460	63 480
8	Уголок 150*50	140	1 075	150 500
9	Швеллер на дверь Р-160	6	780	4 680
10	Пена монтажная	38	1 200	45 600
	Селикон	38	500	19 000
11	Монтаж камеры	425	1 500	637 500
12				4 270 420

	Холодильная агрегат. Для обеспечения хладоснабжения камеры яблок t хранения +3С.	Кол-во	Цена	Сумма(тг)
1	Низкотемпературный агрегат, на базе компрессоров 2шт.х QXD-41К., Китай, хладогент R 404 холодопроизводительность при Tкип=+1°C Tкон=+45°C Qп 9 кВт переохлаждение ΔT=0К, потребл. макс. мощность 4(кВт) Воздухоохладитель (Испаритель) DL 5,5/30 (Китай-Италия) 2шт, Производительность 5500Вт, газ R404, кол-во вентиляторов 3шт*330мм., Потр. мощн. вентиляторов 1200Вт. Длина струи 10м	3	460 000	1 380 000

2	(АКВА РУМ-4S УВЛАЖНЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМНАТ) Увлажнитель с регулятором влажности воздуха, воздушным компрессором и RO (обратный осмос). Включает 4 форсунки распыления воды под действием давления воздуха.	1	930 735	930 735
3	БИО-TURBO 300 Система очищения воздуха от патогенов и газа этилена в помещении с объемом до 300м3 (БИО ТУРБО 300)	1	810 300	810 300
	Монтаж и ввод в эксплуатацию холодильного оборудования (фруктовая зона)		275 000	275 000
			3 396 035	

Итого : 7 666 455

Условия оплаты:

50%- Предоплата

20%-по готовности товара к отгрузке со склада поставщик

20%-в течении 3-х дней при поступлении товара на склад покупателя.

10%-в течении 3-х дней после окончания работ по монтажу

Условия поставки:

Срок поставки сэндвич панелей 15-25рабочих дней

Контактные телефоны:

378-75-23; 378-75-20,378 75 21

87772276757

Богданов Игорь Владимирович

87017379485